ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: BALKANIJA D.O.O. NOVI SAD

ОБЈЕКАТ: BEZA PRUGA BG – NS

МЕСТО: STEPANOVIĆEVO 97 + 027

ИНВЕСТИТОР: CCECC

BATAJNIČKI DRUM 3

11080 ZEMUN

ДАН: NEDELJA ДАТУМ: 06.10.2024. 4

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 8 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. ради.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	5				5	PUTARAC
II						
III						

Температура / Време

У ____ час ____ C° (сунчано, облачно, киша)

У ____ час ____ C° (брзина ветра)

У ____ час ____ C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

NASTAVAK RADOVA, PO USMENOM NALOGU NARUČIOCA, A NAKON ZAVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA NA PRIKLJUČCIMA NA STACIONAŽI 97+027 U STEPANOVIĆEVU, IZVOĐAČ JE DANA 06.10.2024. IZVRŠIO DRUGI DEO RADOVA OBELEŽAVANJA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE. IZVRŠENO JE RAZMERAVANJE, TAČKASTO OBELEŽAVANJE, A POTOM I FARBANJE PUTARSKOM BOJOM: NEISPREKIDANA BELA LINIJA d = 12cm, ISPREKIDANA 1+1 d=12cm, ZAUSTAVNA LINIJA, PEŠAČKI PRELAZI, ČIK-ČAK LINIJA NA BICIKLISTIČKOJ STAZI, KAO I PARKING MESTA, ČIME SU ZAVRŠENI SVI PREDVIĐENI RADOVI PO PITANJU HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE.

ПРИМЕДБЕ

VODE DNEVNIK: NOVI SAD

IZVOĐAČ-RUKOVODILAC RADOVA:

NADZOR

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА BALKANIJA D.O.O. БАЛКАНИЈА НОВИ САД

ОБЈЕКАТ BRZA PRUGA BG-NS-SV 97+027

МЕСТО STEPANOVIĆEVO

ИНВЕСТИТОР ЂЂЕЂЂ BATAJNIČKI DRUM 3 11080 ZEMUN

ДАН UTORAK ДАТУМ 08.10.2024. 5

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 8 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4				4	KOMBI
II						
III						

Температура

У ____час____ C°

У ____час____ C°

У ____час____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

DRUGI DEO RADOVA NA UGRADNJI VERTIKALNE SIGNALIZACIJE, NAKON ZAVRŠENIH DODATNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA, IZVRŠENI SU DANA 08.10.2024. I TO: UGRADNJA STUBOVA NOSAČA NA PREDVIĐENA MESTA PROJEKTOM, KOPANJEM RUPA I IZLIVANJEM TEMELJNIH STOPA, UGRAĐENO 6 STUBOVA. MONTAŽA PREOSTALIH ZNAKOVA I TABLI - 10 KOMADA. TIME SU KOMPLETNO ZAVRŠENI SVI UGOVORENI RADOVI NA HORIZONTALNOJ I VERTIKALNOJ SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI NA STACIONAŽI 97+027.

ПРИМЕДБЕ

D.O.O. БАЛКАНИЈА НОВИ САД

Предраг М. Митошевић

Branko J. Gebuš

ВОДЕ ДНЕВНИК: _____

ИЗВЕШТАЧКИ НАДЗОР: _____

НАДЗОРНИ ОРГАН: _____